

No.	Etapas	Trukmė (d.)	Trukmė	Nuo	Iki	Metai																																																																					
						Mėn.	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024																																															
						9	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	1	2	3	4	5	6	7	8
	DK investuotojo atranka	1047	10 mėn. 16 d.	2016-09-07	2019-07-22																																																																						
1	Kvalifikacinės atrankos etapas	204	6 mėn. 25 d.	2016-09-07	2017-03-31																																																																						
2	Konkurso dalyvių išankstinė atranka	31	1 mėn.	2016-09-07	2016-10-07																																																																						
3	Konkurso dalyvių išankstinės atrankos pratęsimas	143	4 mėn. 20 d.	2016-10-10	2017-03-01																																																																						
4	Kvalifikacinės atrankos vertinimas	30	30 d.	2017-03-02	2017-03-31																																																																						
5	Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų etapas	147	4 mėn. 27 d.	2017-04-03	2017-08-29																																																																						
6	Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų pateikimas	120	3 mėn. 29 d.	2017-04-03	2017-07-31																																																																						
7	Preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų vertinimas	29	29 d.	2017-08-01	2017-08-29																																																																						
8	Išsamių įpareigojančių pasiūlymų etapas	90	2 mėn. 31 d.	2017-08-30	2017-11-29																																																																						
9	Išsamių įpareigojančių pasiūlymų pateikimas	70	2 mėn. 9 d.	2017-08-30	2017-11-07																																																																						
10	Išsamių įpareigojančių pasiūlymų vertinimas	22	22 d.	2017-11-08	2017-11-29																																																																						
11	Derybos	207	6 mėn. 28 d.	2017-11-30	2018-06-26																																																																						
12	Derybos su vienu arba dviem dalyviais	84	2 mėn. 23 d.	2017-11-30	2018-02-21																																																																						
13	Dokumentų derinimas (su Finansų ministerija ir kt.)	83	2 mėn. 24 d.	2018-02-22	2018-05-15																																																																						
14	Derybų užbaigimas	5	5 d.	2018-05-16	2018-05-20																																																																						
15	Galutinio pasiūlymo pateikimas ir vertinimas	37	1 mėn. 6 d.	2018-05-21	2018-06-26																																																																						
16	Paraiškų rengimas ir pateikimas	208	6 mėn. 27 d.	2018-06-27	2019-01-22																																																																						
17	Paraiškų rengimas ir pateikimas	210	6 mėn. 27 d.	2018-06-27	2019-01-22																																																																						
18	Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo procedūros	179	5 mėn. 30 d.	2019-01-23	2019-07-22																																																																						
19	Koncesijos sutarties sudarymas	59	1 mėn. 28 d.	2019-01-23	2019-03-22																																																																						
20	Koncesijos sutarties įsigaliojimas	120	3 mėn. 28 d.	2019-03-25	2019-07-22																																																																						
21	Multifunkcio komplekso sukūrimas	1056	10 mėn. 23 d.	2019-07-22	2022-06-13																																																																						
22	Projektavimo etapas	351	11 mėn. 15 d.	2019-07-22	2020-07-06																																																																						
23	Statybų etapas	704	1 m. 11 mėn. 4 d.	2020-07-07	2022-06-10																																																																						
24	Infrastruktūros pridavimas ir ES paraiškų tikrinimas	1		2022-06-13	2022-06-13																																																																						
25	Rezervas (galimiems vėlavimams)	442	1 m. 2 mėn. 18 d.	2022-06-14	2023-08-31																																																																						
26	Kritinė data	1	0	2023-09-01	2023-09-01																																																																						